

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۷

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کل (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	پیش بینی خاتمه	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۱	احداث خانه فرهنگ کرشته فاز اول و دوم	فراسازان شهریار	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۲۶ ۹۴/۷/۷	۱۸	۹۴	۹۷/۹	۷۵٪	تکمیل نما و نازک کاری پارکینگ و اجرای تاسیسات
۲	احداث ساختمان شهرداری اندیشه	تند ساز شمال	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶۳۸ ۹۳/۴/۲۶	۲۴	۹۳	۹۷/۶	۹۰٪	در حال تکمیل نازک کاری
۳	احداث استخر در مرکز شهر	فراسازان شهریار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱۹۱ ۹۴/۶/۱۱	۲۴	۹۴	۹۸/۱۲	۲۰٪	در حال اجرای دیوار برش
۴	احداث مجتمع آموزشی صدف ۲	سازه پرداز پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵۵۲ ۹۵/۱۰/۲۸	۱۸	۹۵	۹۷/۹	۸۵٪	تکمیل اسکلت و سفت کاری و در حال انجام نازک کاری
۵	فاز ۲ زمین فوتبال ۸ هزار نفری و ورزشگاه چند منظوره اندیشه	آر جیس سازه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۷۶ ۹۶/۱۲/۲۷	۲۴	۹۳	۹۷/۳	۲۵٪	دیوار کشی
۶	احداث جاده سلامت شرق اندیشه	اندیشه شالود راه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶۱ ۹۶/۲/۲۰	۶	۹۴	۹۷/۹	۷۰٪	آماده انجام آسفالت و نصب آبنمای وسط جدول و زیرسازی تکمیل
۷	سالن ورزشی کهنز	فراسازان شهریار	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴۷ ۹۶/۱/۲۶	۱۲	۹۶	۹۷/۱۲	۵۰٪	تکمیل فونداسیون و در حال نصب اسکلت
۸	جاده سلامت سیری	وستا راه پارس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲۴۶ ۹۵/۱۱/۳۰	۱۸	۹۵	۹۷/۱۲	۵۰٪	کف سازی و انجام تاسیسات
۹	احداث سالن ورزشی رضی آباد بالا	آر جیس سازه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷۹۴ ۹۴/۵/۵	۹	۹۴	۹۷/۱۲	۴۰٪	تکمیل اسکلت و دیوار کشی
۱۰	احداث سوله ورزشی اسکمان	فراسازان شهریار	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷۲۴ ۹۲/۷/۱	۱۲	۹۲	۹۷/۱۲	۶۰٪	تکمیل اسکلت و سقف

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۷

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	پیش بینی خاتمه	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۱۱	تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شادچای (نهج البلاغه)	آرجیس سازه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶۲۱ ۹۷/۶/۲۵	۱۲	۹۵	۹۷/۶	۷۵٪	در حال کف سازی
۱۲	احداث فرهنگسرای قرآنی در کهنز	آسفالت گستر خاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۴۴ ۹۶/۳/۲۳	۱۸	۹۶	۹۷/۱۲	۴۵٪	تکمیل اسکلت
۱۳	تکمیل دیوار ساحلی شادچای محدوده ی دینارآباد	شهریار بتن آریا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲۵۱ ۹۲/۶/۴	۱۲	۹۲	۹۷/۶	۸۵٪	اتمام دیواره های بالا دست
۱۴	تکمیل مجتمع پارک باغ امیرکبیر(عالیخان)	مهتاب راه پردیس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰۸۱ ۹۶/۱۲/۱۲	۳	۹۶	۹۷/۳	۹۰٪	اتمام عملیات محوطه سازی
۱۵	احداث سرویس بهداشتی در بهشت رضوان	سازمان عمران	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹۴۸ ۹۳/۶/۲۶	۶	۹۳	۹۷/۶	۷۰٪	اتمام سفت کاری و آماده شروع نازک کاری
۱۶	تعریض مسیر میدان نماز به رزکان	آسفالت بتن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴۶۸ ۹۶/۶/۱۵	۶	۹۶	۹۷/۶	۸۰٪	زیر سازی مسیر
۱۷	نوسازی و بهسازی فرهنگسرای استاد شهریار	تیرکاران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵۰ ۹۶/۲/۲۴	۱۲	۹۶	۹۷/۶	۵۰٪	اجرای نما
۱۸	بازسازی و مرمت امامزاده هادی	فراسازان شهریار	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱ ۹۶/۱۱/۲۶	۱۲	۹۶	۹۷/۶	۷۵٪	اتمام سقف اول و اجرای ستون های سقف دوم
۱۹	احداث پارک محله ای در سطح شهر	آسفالت بتن	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴۱۳ ۹۶/۸/۲	۱۲	۹۶	۹۷/۶	۹۵٪	اتمام عملیات خاکی و شروع کف سازی
۲۰	انتقال آب های سطحی امیریه	فراسازان شهریار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷۱۴ ۹۵/۵/۱۵	۹	۹۵	۹۷/۱۲	۷۵٪	در حال انجام

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۷

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	پیش بینی خاتمه	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۲۱	تعمیر و بازسازی پارک های سطح شهر	بناگستران روزبه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷۶۵ ۹۶/۱۱/۵	۳	۹۶	۹۷/۱۲	٪۷۵	در حال تخریب و بتن ریزی کف پیاده روهای پارک
۲۲	تکمیل سالن ورزشی و پارک حصار زیرک	عمران سهند پیروز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶۶۸ ۹۷/۵/۴	۳	۹۵	۹۷/۱۲	٪۹۰	تجهیز سالن ورزشی
۲۳	تکمیل جاده سلامت بلوار شهید درخشان	آسفالت گستر خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱۳۷ ۹۶/۱۲/۲۲	۶	۹۶	۹۷/۶	٪۳۵	در حال تخریب آسفالت ورودی شهید درخشان
۲۴	ساماندهی و جابه جایی تیرهای برق در سطح شهر	رپسینا توان	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴۷۴ ۹۶/۱۱/۳۰	۴	۹۶	۹۷/۱۲	٪۹۰	در حال اجرا
۲۵	جابه جایی پل عابر صیاد شیرازی و شادچای و نهج البلاغه	بهینه سازان فتح	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۰۲ ۹۶/۱۲/۲۶	۳	۹۶	۹۷/۶	٪۸۰	در حال ساخت پل نهج البلاغه واتمام جابه جایی پل صیاد
۲۶	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در سطح شهر	سنجش بتن شهریار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲۹۰ ۹۶/۱۱/۱۷	۳	۹۶	۹۷/۶	٪۸۰	در حال سنگ کاری و کاشی کاری
۲۷	پیاده روسازی معابر شهریار، امیریه و کهنز	بادمان عمران پردیسان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۷۸ ۹۶/۹/۲۹	۶	۹۶	۹۷/۱۲	٪۸۵	در حال اجرا
۲۸	پیاده روسازی معابر اندیشه وابین و جعفریه	امداد بتن پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵۲۹ ۹۶/۹/۱۹	۶	۹۶	۹۷/۱۲	٪۸۵	در حال اجرا
۲۹	خرید آسفالت جهت پخش اکیب دستی	تحکیم سازه شهریار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۹۷ ۹۶/۷/۱۸	۳	۹۶	۹۷/۱۲	٪۶۵	در حال اجرا
۳۰	احداث پارک محله ای در اندیشه	طره افشان کهن بورد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳۴۰ ۹۶/۱۱/۲۹	۶	۹۵	۹۷/۱۲	٪۴۵	در حال اجرا

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۷

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	پیش بینی خاتمه	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۳۱	آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق	تحکیم سازه شهریار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷۷۰ ۹۶/۱۲/۲	۶	۹۶	۹۷/۱۲	۷۵%	در حال اجرا
۳۲	ایمن سازی و کیسینگ لوله گاز شهرک شاهد و صدف	شهریار بتن	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷۰۲ ۹۶/۱۲/۱۰	۶	۹۶	۹۷/۶	۷۰%	در حال اجرا
۳۳	زیرسازی و جدول گذاری معابر مرکز	آسفالت بتن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۱ ۹۶/۹/۲۱	۶	۹۶	۹۷/۱۲	۸۵%	در حال جدول گذاری و زیر سازی
۳۴	زیر سازی و جدول گذاری معابر امیریه	آسفالت بتن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴۱۸ ۹۶/۸/۲	۶	۹۶	۹۷/۱۲	۸۵%	در حال جدول گذاری و زیر سازی
۳۵	زیر سازی و جدول گذاری معابر ناحیه وائین، صدف و شاهد	پیمان راه شکیل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹۳۷ ۹۷/۶/۶	۴	۹۷	۹۷/۱۲	۲۰%	در حال اجرا
۳۶	زیرسازی و جدول گذاری معابر کهنز	بام سازان ساوین	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۴۹ ۹۶/۹/۹	۳	۹۶	۹۷/۱۲	۹۰%	در حال جدول گذاری و زیر سازی
۳۷	زیر سازی و جدول گذاری اندیشه	پیمان راه شکیل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴۷۴ ۹۶/۱۲/۲۳	۳	۹۶	۹۷/۱۲	۸۵%	در حال جدول گذاری و زیر سازی
۳۸	زیر سازی و جدول گذاری معابر اندیشه	اندیشه شالوده راه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵۴۳ ۹۷/۵/۲۵	۳	۹۷	۹۷/۱۲	۳۰%	در حال اجرا
۳۹	لکه گیری جداول و آسفالت و پل شهریار	آسفالت گستر خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵۷۵ ۹۶/۱۲/۲۱	۶	۹۶	۹۷/۱۲	۶۰%	در حال اجرا
۴۰	لکه گیری آسفالت و جدول در اندیشه	سه فر پاکان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۶۶ ۹۶/۱۲/۲۷	۶	۹۶	۹۷/۱۲	۶۰%	در حال اجرا

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۷

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	پیش بینی خاتمه	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۴۱	لکه گیری آسفالت و جدول در امیریه	سه فر پاکان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۷۲ ۹۶/۱۲/۲۷	۶	۹۶	۹۷/۱۲	٪۶۰	در حال اجرا
۴۲	احداث پارک در صدف	الیت سازان مشاعره	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷۳ ۹۷/۲/۲۹	۶	۹۷	۹۷/۱۲	٪۱۵	در حال اجرا
۴۳	ترمیم نوار های حفاری شهریار	آسفالت گستر خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵۶۷ ۹۶/۱۰/۱۴	۳	۹۶	۹۷/۱۲	٪۹۰	در حال اجرا
۴۴	ترمیم نوار های حفاری اندیشه	ابوالفتحی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۱۹ ۹۶/۱۰/۲	۳	۹۶	۹۷/۱۲	٪۹۰	در حال اجرا
۴۵	ترمیم نوار های حفاری کهنز	افلاک سازان	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵۱۲ ۹۶/۱۲/۲۷	۳	۹۶	۹۷/۱۲	٪۹۰	در حال اجرا
۴۶	ترمیم نوار های حفاری امیریه	بناگستران روزبه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۲۱ ۹۶/۱۲/۲۷	۳	۹۶	۹۷/۱۲	٪۹۰	در حال اجرا
جمع کل			۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						