



حوزه معاونت فنی و عمرانی

پروژه های در دست اجرا سال ۱۳۹۸

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۸

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کل (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۱	احداث تقاطعات غیر همسطح میدان جهاد بسیج	شرکت ساختمانی هنزا	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹۰۸ ۹۷/۹/۱۹	۳۰	۹۷	٪۱۰	در حال بتن ریزی شمع ها
۲	احداث ساختمان مرکزی شهرداری شهریار	ایثار سیلان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰۸۹ ۹۸/۱۰/۴	۱۸	۹۷	٪۵	در حال گودبرداری
۳	احداث خانه فرهنگ کرشته فاز اول و دوم	فراسازان شهریار-رادین باتیسی بنا	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵۵۴ ۹۸/۴/۱۰	۱۸	۹۲	۹۰٪	تکمیل نما و نازک کاری
۴	فاز ۲ زمین فوتبال ۸هزار نفری و ورزشگاه چند منظوره اندیشه	آرجیس سازه	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۹۰۰۶ ۹۸/۴/۱۸	۱۲	۹۶	۸۰٪	نازک کاری
۵	احداث سالن همایش در شهریار	فراسازان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰۸۹ ۹۷/۱۲/۲۸	۲۴	۹۷	-	تجهیز کارگاه
۶	احداث استخر در مرکز شهر	فراسازان شهریار	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۰۶۹۴ ۹۷/۱۱/۱۱	۲۴	۹۴	۳۰٪	در حال اجرای دیوار برشی
۷	احداث فرهنگسرای قرآنی در کهنز	آسفالت گستر خاورمیانه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۱۱۲۶ ۹۷/۱۲/۲۶	۱۲	۹۶	۸۵٪	نازک کاری
۸	احداث باغ پارک بانوان کهنز	فراسازان	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷۶۰ ۹۷/۱۰/۱۸	۱۲	۹۷	٪۲۰	عملیات خاکی
۹	احداث گرمخانه شهریار	کهن دژمهر البرز	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲۲ ۹۷/۹/۲۱	۱۲	۹۷	٪۵۰	سفت کاری
۱۰	تکمیل پارک جویبار	آسفالت گستر خاورمیانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵۵۴ ۹۸/۴/۱۰	۱۲	۹۷	٪۹۰	در حال اجرا
۱۱	احداث پارک در در خیابان بنت الهدی	افق راه کوشا	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۱۳۸۶ ۹۷/۱۲/۲۶	۶	۹۸	٪۱۵	کف سازی
۱۲	احداث باغ پارک دینار آباد	عمران سهند پیروز	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۱۱۱۳ ۹۸/۷/۶	۹	۹۷	٪۶۰	کفسازی

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۸

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۱۳	ساماندهی و تجهیز پارک کودک	کوشک کندوان	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۲۸۰ ۹۸/۱/۲۰	۶	۹۸	۳۰%	کف سازی
۱۴	احداث پارک رضی آباد پایین	شرکت بنا گستران	۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۱۳۰ ۹۸/۱/۲۷	۱۲	۹۸	۵%	عملیات خاکی
۱۵	احداث مسجد و سرای محله شهرک مخابرات	آسفالت گستر خاورمیانه	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۸۵ ۹۸/۱/۲۱	۱۲	۹۸	۱۵%	اسکلت
۱۶	بازسازی فرهنگسرای ابثار اندیشه	تحکیم سازه	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۲۰۸۹ ۹۷/۱۲/۲۸	۶	۹۸	۲۰%	در حال اجرا
۱۷	احداث ساختمان های خدمات رسان در شهرک امیریه	عمارت گستر سرزمین پارس	۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۵۸ ۹۸/۱/۲۱	۹	۹۸	۴۰%	سفت کاری
۱۸	تعریض محور اسکمان - زرکان	شرکت آسفالت بتن	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۸۶ ۹۸/۱/۲۱	۱۲	۹۸	۳۰%	عملیات خاکی
۱۹	احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک مریم پلاک ثبتی ۴۶/۵۴۲۰	آسفالت بتن	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۸۷ ۹۸/۱/۱۲	۱۸	۹۸	۱۰%	اسکلت
۲۰	احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک واتین ۴۸/۱۳۴۶۰	عمران سهند پیروز	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۱۹۴۲ ۹۷/۱۲/۲۸	۱۸	۹۸	۵%	تجهیز کارگاه
۲۱	احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک واتین ۴۸۹۰۸۶	پیمان راه شکیل	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۱۹۷۷ ۹۷/۱۲/۲۸	۱۸	۹۸	۱۰%	اسکلت
۲۲	احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در پلاک ۴۸/۹۰۸۵	مهتاب راه پردیس	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۷۳۷ ۹۸/۳/۹	۱۸	۹۸	۵%	تجهیز کارگاه
۲۳	احداث مدرسه در شهرک المهدی در اندیشه	شرکت تیرکاران	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۱۴۶ ۹۸/۲/۸	۱۸	۹۸	۱۰%	اسکلت
۲۴	احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در پلاک ثبتی ۱/۲۲۹۴۶	سازه پرداز پارسیان	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۹۴ ۹۸/۳/۲۳	۱۸	۹۸	۵%	تجهیز کارگاه

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۸

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۲۵	تکمیل دیوار ساحلی شادچای محدوده ی دینار آباد	شهریار بتن آریا	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۶۸۸ ۹۷/۹/۱۸	۶	۹۶	۹۰٪	اتمام دیواره های بالا دست
۲۶	تعریض مسیر میدان نماز به رزکان	آسفالت بتن	۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۶۱۵ ۹۷/۶/۱۱	۶	۹۶	۸۰٪	جدول گذاری
۲۷	تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شادچای (نهج البلاغه)	آرجیس سازه	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۶۲۱ ۹۷/۶/۲۵	۱۲	۹۵	٪۸۵	در حال کف سازی
۲۸	احداث سالن ورزشی اسد آباد	پیمان راه شکل	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۷/۱۱/۲۷ ۶۳۵۴۵	۱۸	۹۷	٪۱۰	احداث اسکلت
۲۹	احداث سالن ورزشی صدف	شاخص راه شهریار	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۹۶۹ ۹۸/۲/۱۷	۱۸	۹۷	٪۵	عملیات خاکی
۳۰	سالن ورزشی کهنز	سنجش بتن شهریار	۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۶۹۸ ۹۶/۱۱/۱۱	۱۲	۹۶	۵۰٪	پایان اسکلت، شروع سفت کاری
۳۱	احداث چمن مصنوعی در پارکها و محلات	مهتاب راه پردیس	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۷/۱۱/۱۷ ۶۲۰۹۶	۶	۹۷	٪۷۰	در حال اجرا
۳۲	احداث سالن ورزشی رضی آباد بالا	آرجیس سازه	۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۵۶۳ ۹۴/۱۱/۱۶	۹	۹۴	۵۰٪	تکمیل اسکلت و دیوار کشی
۳۳	احداث سوله ورزشی اسکمان	فراسازان شهریار	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۰۶۹۸ ۹۲/۱۱/۱۱	۱۲	۹۲	۶۰٪	تکمیل اسکلت و سقف
۳۴	تکمیل سالن ورزشی و پارک حصار زیرک	عمران سهند پیروز	۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۲۶۶۸ ۹۷/۵/۴	۳	۹۵	٪۹۰	تجهیز سالن ورزشی
۳۵	جاده سلامت سیری	افق راه کوشا	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۸۸۳ ۹۷/۷/۲۴	۱۲	۹۵	۵۰٪	کف سازی و انجام تاسیسات
۳۶	احداث جاده سلامت شرق اندیشه	اندیشه شالود راه	۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۷۰۸۳ ۹۷/۹/۵	۶	۹۴	۷۰٪	آماده انجام آسفالت و نصب آبنمای وسط جدول و زبرسازی تکمیل

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۸

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه
۳۷	تکمیل و تعمیر و بازسازی پارکهای چیتگر و پارک گفتگو اندیشه	پیمان راه شکیل	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۰۰۵۱ ۹۷/۱۲/۲۱	۳	۹۷	٪۸۰	در حال اجرا
۳۸	خرید اقلام جهت اجرا طرح روشنایی معابر سطح شهر	صبا تجهیز ارونند	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۱۳۲۲ ۹۷/۱۲/۲۶	۳	۹۸	٪۵	در حال اجرا
۳۹	پیاده روسازی معابر، امیریه و کهنز	یادآوران فجر	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۱۹۹ ۹۷/۷/۲۶	۱۲	۹۷	٪۹۰	در حال اجرا
۴۰	پیاده روسازی معابر اندیشه و ابین و جعفریه	امداد بتن پارس	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۹۷۵۶ ۹۷/۷/۲۴	۱۲	۹۷	٪۹۰	در حال اجرا
۴۱	پیاده روسازی مرکز	کیان پی جم	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۲۰۳ ۹۷/۸/۲	۱۲	۹۷	٪۹۰	در حال اجرا
۴۲	تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی فرهنگسراها و سالن های ورزشی	توسعه آریا برج	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۵۴۳ ۹۸/۰۶/۱۳	۱۲	۹۷	٪۲۰	در حال اجرا
۴۳	آسفالت مکانیزه معابر مرکز و مناطق	تحکیم سازه شهريار	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۱۱۰۹ ۹۷/۹/۲۴	۶	۹۷	۹۵٪	در حال اجرا
۴۴	لکه گیری جداول، معابر پیادهرو و ترمیم پل های فلزی معابر مناطق و نواحی	سنجش بتن سه فر پاکان تحکیم بنای هامرز امداد بتن پارس	۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۷/۹/۱۸-۴۹۶۸۸ ۹۷/۱۱/۲۷-۶۳۵۵۵ ۹۷/۸/۷-۴۲۰۷۷ ۹۷/۱۲/۲-۶۵۱۲۹	۶	۹۷	٪۸۰	در حال اجرا
۴۵	لکه گیری و آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری معابر مناطق نواحی	تحکیم بنای هامرز گستران روزبه ابولفتحی افلاک سازان صبا	۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۷/۷/۲۴-۳۹۸۷۸ ۹۷/۱۰/۲۲-۵۳۷۴۳ ۹۷/۷/۲۴-۳۹۸۷۸	۶	۹۷	٪۷۰	لکه گیری و آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری معابر مناطق نواحی
۴۶	احداث پارک محله ای در سطح شهر	عمارت گستر سرزمین پارس	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۱۹۷ ۹۷/۷/۲۶	۶	۹۶	۵۰٪	کف سازی
۴۷	احداث ساختمان نگهدارنده و انباری شهرداری وائین	سنجش بتن شهريار	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۷/۱۲/۲ ۶۵۱۲۸	۳	۹۷	٪۸۰	نازک کاری

پروژه های عمرانی در دست اجرای سال ۱۳۹۸

ردیف	پروژه	پیمانکار	اعتبار کلی (ریال)	اعتبار آخرین قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	مدت پیمان (ماه)	سال شروع	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پروژه	
۴۸	تکمیل ساختمان اداری غسالخانه و احداث سرویس بهداشتی در فاز ۲ بهشت رضوان	عمران سهند پیروز	۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵۲۴ ۹۸/۰۴/۲۰	۶	۹۳	۸۰٪	نازک کاری	
۴۹	تکمیل حسینیه عباس آباد	معتمد گستر احتشام	۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۷/۱۱/۱۷ ۶۲۱۴۲	۳	۹۷	٪۳۰	احداث سقف ۲	
۵۰	تعمیر و بازسازی پارک های سطح شهر	بناگستران روزبه	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۶۷۶۵ ۹۶/۱۱/۵	۳	۹۷	٪۸۰	کف سازی	
۵۱	خرید اقلام جهت بازسازی خانه کشتی	بهینه سازان فتح	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۱۱۳ ۹۸/۲/۲۸	۳	۹۸	٪۸۰	در حال اجرا	
۵۲	زیرسازی و جدول گذاری معابر مرکز	آسفالت بتن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹۴۲ ۹۷/۷/۲	۱۲	۹۷	٪۸۰	در حال جدول گذاری و زیر سازی	
۵۳	زیرسازی و جدول گذاری معابر کهنز	بام سازان ساوین	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۱۶۰۹ ۹۸/۰۴/۳۱	۹	۹۸	٪۱۰	در حال جدول گذاری و زیر سازی	
۵۴	زیر سازی و جدول گذاری اندیشه	پیمان راه شکیل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵۳۱ ۹۷/۱۱/۲۷	۹	۹۷	٪۹۵	در حال جدول گذاری و زیر سازی	
۵۵	زیر سازی و جدول گذاری معابر امیریه	آسفالت بتن	۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۱۶۳۳ ۹۸/۰۴/۳۱	۱۲	۹۸	٪۲۰	در حال جدول گذاری و زیر سازی	
۵۶	زیر سازی و جدول گذاری معابر ناحیه وائین، صدف و شاهد	پیمان راه شکیل	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۹۲۷۰ ۹۷/۰۴/۱۹	۹	۹۸	٪۲۵	در حال اجرا	
۵۷	ساماندهی و جابه جایی تیرهای برق در سطح شهر	رسپینا توان	۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۴۷۴ ۹۶/۱۱/۳۰	۴	۹۶	٪۹۰	در حال اجرا	
۵۸	روسازی آسفالت بلوار پلیس و بلوار گلهر و بلوار شورا	آرجیس سازه	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱۷۸ ۹۸/۰۴/۲۳	۶	۹۸	٪۹۰	در حال اجرا	
۵۹	حفر چاه در معابر سطح شهر	شرکت آسفالت بتن	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۷/۱۲/۲ ۶۵۱۴۹	۶	۹۷	٪۸۰	حفر چاه در معابر سطح شهر	
جمع کل						۳/۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (اعتبار کل)			۱/۶۴۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (اعتبار آخرین قرارداد)	